

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร
- งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการติดตั้งปั้มน้ำสูดิบ ระบบประปา บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	ติดตั้งปั้มน้ำสูดิบระบบ ประปา บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	๖ ธ.ค.๖๗				๔๕๐,๐๐๐.-	๔๔๙,๘๐๐.-	๒๐๐.-	รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๒.	โครงการขยายเขตท่อส่ง น้ำประปา บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	๓๐ ต.ค.๖๗				๗๕,๐๐๐. -	๗๕,๐๐๐. -		รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๓.	โครงการปรับปรุงท่อส่ง น้ำประปา อบต.ลาดหญ้า บริเวณหมู่บ้านจินห์วรรา ซอย ๑ -๒ บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา อบต.ลาดหญ้า บริเวณหมู่บ้าน จินห์วรรา ซอย ๑ -๒ บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	๒ ธ.ค.๖๗				๖๐,๐๐๐. -	๖๐,๐๐๐. -		รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๔.	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณระบบประปา บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่า เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณ ระบบประปา บ้านโป่ง กระต่าย หมู่ที่ ๖	๖ ธ.ค.๖๗				๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐		รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๕.	โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้าน ท่าหว้า หมู่ที่ ๖	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖	๑๒ พ.ย.๖๗				๑๕๘,๐๐๐.-	๑๕๘,๐๐๐. -		รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๖.	โครงการวางท่อสูบน้ำและ ท่อส่งน้ำประปาบ้านนาง วรรณ และซอยบ้านคุณ บุพผา เจริณาค บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	วางท่อสูบน้ำและท่อส่ง น้ำประปาบ้านนางวรรณ และ ซอยบ้านคุณบุพผา เจริณาค บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	๒๙ พ.ย.๖๗				๘๑,๐๐๐. -	๘๑,๐๐๐. -		รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๗.	โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้าน หนองแก หมู่ที่ ๗	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	๑๓ พ.ย.๖๗				๒๙๓,๕๘๔. -	๒๙๓,๐๐๐. -	๕๘๔.-	รายการค้างจ่ายปี ๒๕๖๗
๘	โครงการวางท่อส่ง น้ำประปาบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ ๗	วางท่อส่งน้ำประปาบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ ๗	๒๓ ม.ค.๖๗				๒๑๐,๐๐๐.-	๒๐๗,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๙.	โครงการปรับปรุงท่อสูบ น้ำเพื่อการเกษตรและฐาน ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ บ้านทุ่งนางนากหอก หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงท่อสูบน้ำเพื่อ การเกษตรและฐานตั้งเครื่องสูบ น้ำบริเวณบ้านทุ่งนางนากหอก หมู่ที่ ๓	๙ ม.ค.๖๘				๑๑๖,๐๐๐.-	๑๑๖,๐๐๐. -		รายการค้างจ่ายปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๐.	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บริเวณบ้านทุ่ง น่านางหรง หมู่ที่ ๓	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งน่านางหรง หมู่ที่ ๓	๒๐ ม.ค.๖๘				๓๘๔,๐๐๐.-	๓๗๑,๐๐๐.-	๑๓,๐๐๐.-	รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๑๑.	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณระบบประปา หมู่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่า เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่า หว้า หมู่ที่ ๖	๑๔ ม.ค.๖๘				๑๙๗,๐๐๐.-	๑๙๗,๐๐๐.-		จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๑๒.	โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้าน ทุ่งน่านางหรง หมู่ที่ ๓	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้านทุ่งน่านางหรง หมู่ที่ ๓	๓ ม.ค.๖๘				๓๒๐,๐๐๐.-	๓๑๕,๐๐๐.-		ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๓.	โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้าน ท่าหว้า หมู่ที่ ๖	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖	๓ ม.ค.๖๘				๓๒๐,๐๐๐.-	๓๑๕,๐๐๐.-		ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๔.	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บริเวณบ้านทุ่ง น่านางหรง หมู่ที่ ๓	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งน่านางหรง หมู่ที่ ๓	๒๒ ม.ค.๖๘				๔๙๕,๐๐๐.-	๔๙๓,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๕.	โครงการปรับปรุงคลองส่ง น้ำเพื่อการเกษตรสาย M บริเวณบ้านจันอ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตรสาย M บริเวณบ้าน จันอ หมู่ที่ ๕	๑๓ ก.พ.๖๘				๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐.-		เงินสะสม ปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

งาน การก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑๖.	โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณบ้าน ทุ่งน่านางหรง หมู่ที่ ๓	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณบ้านทุ่งน่านางหรง หมู่ที่ ๓	๑๑ ก.พ.๖๘				๔๗๓,๐๐๐.-	๔๗๓,๐๐๐.-		เงินสะสม ครั้งที่ ๒
๑๗.	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บริเวณบ้าน จันอู หมู่ที่ ๕	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านจันอู หมู่ที่ ๕	๒๐ ก.พ.๖๘				๒๓๐,๐๐๐.-	๒๒๘,๐๐๐. -	๒,๐๐๐. -	เงินสะสม ครั้งที่ ๒
๑๘.	โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณบ้าน หนองแก หมู่ที่ ๗	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	๑๔ ก.พ.๖๘				๔๗๓,๐๐๐.-	๔๗๓,๐๐๐.-		เงินสะสม ครั้งที่ ๒
๑๙.	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่า เซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖		✓			๔๙๘,๐๐๐. -	๔๙๘,๐๐๐. -		ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๐.	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ดิบ บริเวณระบบสูบน้ำ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ บริเวณ ระบบสูบน้ำ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๔		✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-		ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง
- งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๒๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟไมด้า หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟไมด้า หมู่ที่ ๗	๓ ธ.ค.๖๘				๔๙๕,๐๐๐.-	๔๙๔,๘๐๐. -	๒๐๐.-	รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๒๒.	โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสนามตะกร้อ บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงพื้นที่รอบสนามตะกร้อ บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑	๒ ธ.ค.๖๗				๒๑๑,๐๐๐.-	๒๐๙,๐๐๐. -	๒,๐๐๐. -	รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๒๓.	โครงการก่อสร้างคาคอนกรีต บริเวณทางเข้าสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างคาคอนกรีต บริเวณทางเข้าสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	๒๙ พ.ย.๖๗				๓๑,๐๐๐. -	๓๑,๐๐๐. -		รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๒๔.	โครงการเสริมลูกรังคัน คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร และเสริมลูกรังด้านข้าง ผนังคันคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร	เสริมลูกรังคันคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตรและเสริมลูกรัง ด้านข้างผนังคันคลองส่งน้ำเพื่อ การเกษตร	๒ ธ.ค.๖๗				๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๘,๘๐๐. -	๒๐๐.-	รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๒๕.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะ บริเวณบ้านพัก ใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาด หญ้า หมู่ที่ ๑	๒ ม.ค.๖๘				๑๑๖,๐๐๐.-	๑๑๖,๐๐๐. -		รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บริเวณซอยข้าง บ้านปู บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย ข้างบ้านปู บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	๓ ธ.ค.๖๗				๒๖๙,๐๐๐.-	๒๕๙,๐๐๐. -	๑๐,๐๐๐. -	รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านห้วย ปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน ห้วยปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	๗ ม.ค.๖๘				๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐. -	๑,๐๐๐. -	รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแยก ซอยสวัสดิ์ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน สายแยกซอยสวัสดิ์ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	๘ ม.ค.๖๘				๗๔,๐๐๐.-	๗๓,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายแยก จากซอยมานพ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน สายแยกจากซอยมานพ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	๘ ม.ค.๖๘				๒๐๓,๐๐๐.-	๒๐๓,๐๐๐.-		รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยราตรี บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยราตรี บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	๘ ม.ค.๖๘				๑๗๒,๐๐๐.-	๑๗๒,๐๐๐.-		รายการค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๓๑.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนสายหน้าตลาดชุมชน บ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเป็นถนน คสล. บริเวณถนนสายหน้าตลาดชุมชน บ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑	๒๔ ม.ค.๖๘				๔๙๖,๐๐๐.-	๔๙๓,๐๐๐. -		จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนบ้าน คุณน้อย ห้วยปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน บ้าน คุณน้อย ห้วยปลัด บ้านท่า หวี หมู่ที่ ๔		✓			๔๙๙,๐๐๐. -	๔๙๗,๐๐๐. -	๒,๐๐๐. -	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๓๓.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรเอสพีลต์ติก คอนกรีตเป็นถนนคสล. บริเวณ ถนนสาย บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงผิวจราจรเอสพีลต์ติก คอนกรีตเป็นถนนคสล. บริเวณ ถนนสายบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕	๑๐ ม.ค.๖๘				๔๙๘,๐๐๐. -	๔๙๕,๐๐๐. -	๓,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบริเวณถนนสาย หนองกะปนเทียม บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณถนน สายหนองกะปนเทียมบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ ๓	๒๑ ม.ค.๖๘				๔๙๘,๐๐๐. -	๔๙๐,๐๐๐. -	๘,๐๐๐. -	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๕.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนข้าง ระบบประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนน ข้างระบบประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	๒๑ ม.ค.๖๘				๔๙๙,๐๐๐. -	๔๙๗,๐๐๐. -	๒,๐๐๐.-	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๖.	โครงการก่อสร้างลานตาก พืชผลทางการเกษตร บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ เกษตรบริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๖	๖ ม.ค.๖๘				๔๙๗,๐๐๐.-	๔๙๕,๐๐๐. -	๒,๐๐๐. -	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนนาย สุดใจ เปรมปรีดี บ้านทุ่ง นางนารอก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณถนน นายสุดใจ เปรมปรีดี บ้านทุ่ง นางนารอก หมู่ที่ ๓	๕ ก.พ.๖๘				๔๙๙,๐๐๐. -	๔๙๗,๐๐๐. -	๒,๐๐๐. -	ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบ คลองส่งน้ำ สาย M ๑ R บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบ คลองส่งน้ำ สาย M ๑ R บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	๑๐ ก.พ.๖๘				๔๗๒,๐๐๐. -	๔๖๔,๐๐๐. -	๘,๐๐๐. -	ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายบ้าน คุณกมลณี ชัยยะ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน สายบ้านคุณกมลณี ชัยยะ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	๖ ก.พ. ๖๘				๔๙๙,๐๐๐. -	๔๘๖,๐๐๐. -	๑๓,๐๐๐. -	ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๔๐.	โครงการก่อสร้างลานตาก พืชผลทางการเกษตร บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ เกษตร บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ ๓	๑๕ ม.ค.๖๘				๔๙๕,๐๐๐. -	๔๙๓,๖๐๐. -	๑,๔๐๐. -	ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณแหวตา บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน คุณแหวตา บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	๑๐ ก.พ.๖๘				๔๐๗,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐. -	๗,๐๐๐. -	ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๔๒.	โครงการก่อสร้างตลาด คอนกรีต บริเวณไหล่ทาง บริเวณบ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณ ไหล่ทางบริเวณบ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑	๗ ก.พ.๖๘				๔๙๕,๐๐๐. -	๔๙๒,๐๐๐. -	๓,๐๐๐. -	ค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๔๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมคู่วงบริเวณบ้านพัก ใหม่กำลังพล บ้านลาด หญ้า หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมคู่วง บริเวณบ้านพักใหม่กำลังพล บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑	๗ ก.พ.๖๘				๔๙๙,๐๐๐. -	๔๙๗,๐๐๐. -	๒,๐๐๐. -	จ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๗
๔๔.	โครงการปรับปรุงเสริมผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖	๑๓ ม.ค.๖๘				๔๙๘,๐๐๐. -	๔๙๘,๐๐๐. -		ค้างจ่าย ปี ๒๕๖๗
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบ ส่งน้ำ สาย M๒l บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบ คลองส่งน้ำ สาย M๒l บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	๑๓ ก.พ.๖๘				๔๙๕,๐๐๐. -	๔๙๔,๐๐๐. -	๑,๐๐๐. -	ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๔๖.	โครงการซ่อมแซมผิว จราจรหินคลุก บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔	ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้าน ท่าหวี หมู่ที่ ๔		✓			๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐. -		ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๔๗.	โครงการซ่อมแซมผิว จราจรหินคลุก บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านจันอูย หมู่ที่ ๕	๑๗ ม.ค.๖๘				๔๙๙,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐. -		ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา
๔๘.	โครงการซ่อมแซมผิว จราจรหินคลุก บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖	ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖	๒๐ ม.ค.๖๘				๓๒๕,๐๐๐. -	๓๒๕,๐๐๐. -		ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา
๔๙.	โครงการซ่อมแซมผิว จราจรหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗	๒๐ ม.ค.๖๘				๔๙๘,๐๐๐. -	๔๙๘,๐๐๐. -		ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา
๕๐.	โครงการติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณอบต.ลาด หญ้า	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณอบต.ลาด หญ้า	๒๐ ก.พ.๖๘				๓๖๔,๐๐๐.-	๓๖๔,๐๐๐. -		ตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามระบบเมือง

งาน งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]